

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรไหล่ ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ดงเจริญ ช่วง กม. ๐+๓๒๐-๐+๖๖๕ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓			๔๙๕,๐๐๐	๔๘๑,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๘ มกราคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายกลางบ้านโนนทัน ช่วง ฮวงซู่ไปอ่างเก็บน้ำห้วยแกง ตำบล ดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัด กาฬสินธุ์		✓		๙๒,๐๐๐	-	๙๒,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กั้นเงินงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านดงพุงใต้ ช่วงสาม แยกบ้านนางจำลอง แก้วอุดม ตำบล ดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัด กาฬสินธุ์		✓		๔๖,๐๐๐	-	๔๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กั้นเงินงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายรอบบ้านคำหอม ม. ๑๑ ทิศตะวันตก ช่วงบ้านนายจรรยา		✓		๑๐๗,๐๐๐	-	๑๐๗,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กั้นเงินงบประมาณ

	ผลรัศมี ไป บ้านดงพุงเหนือ ม. ๓ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์								
๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก สายบ้านดงอุดม ม. ๑๒ ไป บ้านโนนกกจิก ม. ๖ ช่วงดอนปู่ตา ไป บ้านนางนิตย์ มาตรการอำพร ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓			๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	-	๒๕ มกราคม ๒๕๖๗	
๖	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างสาธารณะ โซล่าเซลล์พลังงานอาทิตย์ ภายในสวนทางตำบลดงพุง		✓		๓๕๑,๐๐๐	-	๓๕๑,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กั้นเงินงบประมาณ
๗	งานธนาคารน้ำใต้ดิน(แปลงทดลอง) สายบ้านคำหอม ม.๑๑ ไป สายแยกสายท่าใหญ่ ซ้ายทางและขวาทาง กว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. ยาวรวม ๘๐ ม.		✓		๑๔๒,๐๐๐	-	๑๔๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กั้นเงินงบประมาณ
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภายในตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๙	งานซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายตานใหญ่ กม. ๐+๐๐๐-๐+๘๐๐ ม.๔ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์		✓		๒๒๔,๖๐๐	-	๒๒๔,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กั้นเงินงบประมาณ
๑๐	งานซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายแยกคลองชลประทานฝั่งขวา(ไร่นายวันดี คำสวัสดิ์) กม. ๐+๐๐๐-๐+๙๐๐ ม.๑๑ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์		✓		๒๔๙,๙๐๐	-	๒๔๙,๙๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กั้นเงินงบประมาณ

๑๑	งานซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายวัดป่าโนนกกจิก ช่วงแยกหลังวัด ไป คลองชลประทานฝั่งซ้าย ม.๖ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์		✓		๓๙๙,๖๐๐	-	๓๙๙,๖๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กั้นเงินงบประมาณ
๑๒	งานซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายวัดป่าโนนกกจิก ทิศตะวันออก ช่วงสามแยกไปไร่ผู้ใหญ่บ้านนาง วรรณา ต้นตระภา ม.๖ ตำบลดง พุง อำเภอดอนจาน จังหวัด กาฬสินธุ์		✓		๑๗๕,๑๐๐	-	๑๗๕,๑๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กั้นเงินงบประมาณ
๑๓	งานซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายโสกเสื่อ-กกขาม กม.๐+๒๕๐- ๑+๒๕๐ ม.๙ ตำบลดงพุง อำเภอด อนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์		✓		๓๕๑,๐๐๐	-	๓๕๑,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กั้นเงินงบประมาณ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในตำบล ดงพุง	✓			๑๐,๐๐๐	๕,๙๐๐	๔,๑๐๐	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด ขยะมูลฝอยในครัวเรือน	✓			๕,๐๐๐	๑,๗๕๐	๓,๒๕๐	๘ มีนาคม ๒๕๖๗	
๓	เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	✓			๑๖๔,๖๐๐	๑๖๔,๖๐๐	-	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗	
๔	มาตรวัดน้ำ	✓			๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐	-	๙ มีนาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ พัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๕ มกราคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดสุวรรณหศิริวงศ์)	✓			๒๔๙,๒๐๐	๒๑๓,๓๐๐	๓๕,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	✓			๕๒๙,๒๐๐	๕๑๔,๘๖๓	๑๔,๓๓๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๔	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	✓			๑,๗๒๐,๒๐๐	๑,๖๗๒,๐๗๔	๔๘,๑๒๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว(นม)	✓			๙๒๕,๘๕๐	๙๐๒,๑๙๔.๒๓	๒๓,๖๕๕.๗๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๖	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	✓			๑,๗๒๐,๒๐๐	๑,๖๗๒,๐๗๔	๔๘,๑๒๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ พัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	โครงการงานเข้าพรรษา	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	๔ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๘ เมษายน ๒๕๖๗	
๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอตอนจวน	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ พัฒนาด้านการสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๖,๘๑๖,๐๐๐	๖,๕๓๗,๙๐๐	๒๗๘,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๒,๔๘๔,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านสังคม

๓.๔ พัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	โครงการรณรงค์และส่งเสริม การลดขยะมูลฝอย	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๘ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๒	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	✓			๕๐๔,๐๐๐	๕๐๔,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ คณะกรรมการชุมชน ตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	✓			๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านสังคม

๓.๕ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	โครงการจัดระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	✓			๕๐๔,๐๐๐	๕๐๔,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒	ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน ระบบแพทย์ฉุกเฉิน	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านสังคม

๓.๖ พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนทั่วไป และนักเรียน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๓ มกราคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ			✓	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ยกเลิกการดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	โครงการรณรงค์และส่งเสริม การลดขยะมูลฝอยใน ครัวเรือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๘ สิงหาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ อบต. ดงพญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ยกเลิกการดำเนินการ	
๒	โครงการสัมมนาและศึกษา ดูงานของบุคลากรผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น			✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ยกเลิกการดำเนินการ	