



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย
สำนักปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคงพยุ่ง อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหัน ช่วงฮ่วงซ้อย ไปอ่างห้วยแกง ขวาทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	✓	-	-	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตาโป้ ช่วงสะพานข้ามคลองชลประทานฝั่งขวา	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๓	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนไทย กม. ๐+๐๐๐-๐+๒๒๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลคงพยุ่ง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	-	-	✓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๔	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านป่าไผ่ ไป บ้านแท่น กม. ๐+๐๐๐- ๐+๑๗๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลดง พยุ่ง อำเภอดอนจาน จังหวัด กาฬสินธุ์	-	-	✓	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	
๕	ไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้าน โนนทัน โคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงพยุ่ง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๔๔,๒๐๐.๐๐	๔๔,๑๐๐.๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๖	ไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ สาย บ้านดงเจริญ ม.๑๐ (เส้นทาง รพสต.ดงเจริญ)ทัน โคมไฟโซ ล่าเซลล์ จำนวน๒๐ จุด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงพยุ่ง อำเภอดอน จาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๒๙๔,๗๐๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ย เรียบสายสายหนองแวง - บำ ขามป้อม ลูกรังลี้มกองปรับ เกลี่ยเรียบ ปริมาณงานไม่น้อย กว่า ๑๓๕ ลบ.ม. หมู่ที่๑๑ บ้าน คำหอม ตำบลดงพุง อำเภอดอน จาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ย เรียบสายหนองอ้อลูกรังลี้มกอง ปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณงานไม่ น้อยกว่า ๑๙๒.๗๕ ลบ.ม.หมู่ที่๕ บ้านหัวคูดิน ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัด กาฬสินธุ์	✓	-	-	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ย เรียบสายหนองไฮ ลูกรังลี้มกอง ปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณงานไม่ น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม.หมู่ที่๘ บ้าน โนนเมือง ตำบลดงพุง อำเภอดอน จาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ สายตาน้อย ลูกวังลัมกองปรับเกลี่ย เรียบ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม หมู่ที่ ๔ บ้านดงเย็น ตำบลดง พุง อำเภอดอนจาน จังหวัด กาฬสินธุ์	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ สายวัดป่าบ้านแก้งนางและบ้านโนน เมืองทอง-บ้านแก้งนาง ลูกวังลัมกอง ปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณงานไม่น้อย กว่า ๒๒๒ ลบ.ม.หมู่ที่ ๗ บ้านแก้ง นาง ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ สายแยก กส.๒๐๖๕ ช่วงกม.๒๐๖๕ ไป บ้านแก้งนาง ลูกวังลัมกองปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณ งานไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.หมู่ที่ ๗ บ้านแก้งนาง ตำบลดงพุง อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบสายหนองหัวเสือ และสายแยกบ้านนางคำสอน พิกุลพงษ์ ไป สามแยกหนองหัวเสือ ลูกรังลี้มกองปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๙๓.๐๕ ลบ.ม. หมู่ที่ ๕ บ้านหัวคูดิน ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบสายแยกบ้านหัวคูดิน-โนนกกจิก ไป คลองชลประทานฝั่งซ้าย ลูกรังลี้มกองปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๕.๙๕ ลบ.ม. หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกจิก ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบสายแยกกกขาม -โนนเที่ยงและสายแยกสวนยางลูกรังลี้มกองปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ลบ.ม. หมู่ที่ ๙ บ้านป่าไผ่ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบสายเรียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ช่วง กม. ๔+๓๕๙-๕+๓๕๙ ลูกวังลัมกองปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม.หมู่ที่๖ บ้านโนนกกจิก ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบสายเรียบคลองชลประทานฝั่งขวา ช่วง กม. ๕+๑๖๐-๕+๗๖๐ ลูกวังลัมกองปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม.หมู่ที่๑๒ บ้านดงอุดม ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๑๐,๒๐๐	๑๐,๒๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบสายเรียบคลองชลประทานฝั่งขวา ช่วง กม. ๐+๐๐๐-๑+๕๐๐ ลูกวังลัมกองปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ลบ.ม.หมู่ที่๑๐ บ้านดงเจริญ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเปลี่ยนเรียบสายศรีคุยลุย ลูกรังลี้มกองปรับเปลี่ยนเรียบปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๙๙.๒๕ ลบ.ม. หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกอกจิก ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๐	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดงเจริญ กม.๐+๖๗๕-๐+๙๗๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๓๗๗,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐. ๐๐	๒๘๖,๙๐๐	๑๓,๑๐๐. ๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๒	งานซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายดานน้อย กม๐+๐๐๐-๑+๐๐๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๒๘๐,๘๐๐	๒๘๐,๘๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๒๓	งานซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านหัวคูดิน ไปสามแยกหนองหัวเสือ กม.๐+๐๐๐-๐+๒๓๒หมู่ที่ ๕ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๒๐๓,๕๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๔	งานซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายเรียบคลองชลประทาน(ช่วงสะพาน ม. ๑๑ ไปดอนปู่ตา ม.๑๒) กม.๑+๙๒๐-๒+๕๒๐หมู่ที่๑๑ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๑๖๘,๔๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๕	งานซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายสามแยกบ้านนายขวัญใจ ผลวาวแวว ไปสามแยกสายหนองหัวเสือ(ไร่นางแดง แก้วอุดม) กม.๐+๐๐๐-๐+๒๘๐หมู่ที่ ๕ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๒๖	งานซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านหัวคูดิน ไปสามแยกหนองหัวเสือ กม.๐+๐๐๐-๐+๒๓๒หมู่ที่ ๕ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๑๖๘,๔๐๐	๑๖๘,๔๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๗	งานซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหนองสิม ช่วงแยกชลประทาน ไปลำห้อยแกง หมู่ที่๑๒ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๘	งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านดงเจริญ ช่วงบ้านดงเจริญ ม.๑๐ (ปั้มน้ำมัน)ไป ศาลาประชาคม ม. ๒ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๒๙	งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดงอุดม ม.๑๒ ช่วงศาลา ประชาคม ไปดอนปู่ตา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๓๐	งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนกอกจิก ช่วงบ้านนาย บุญ โพนเงิน ไป นวพลฟาร์มควาย หมู่ที่ ๖ ตำบลดงพุง อำเภอดอน จาน จังหวัดกาฬสินธุ์	✓	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ใน ตำบลดงพุง	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	
๒	เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ พัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดสุวรรณคีรีวงศ์)	✓	-	-	๒๔๒,๖๐๐	๑๙๑,๕๗๔	๕๑,๐๒๖	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	✓	-	-	๕๒๙,๒๐๐	๔๔๕,๖๐๘	๘๓,๕๙๒.๐๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว(นม)	✓	-	-	๑,๑๖๒,๗๐๐	๘๖๐,๖๐๓.๔๐	๓๐๒,๐๙๖.๖๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๕	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	✓	-	-	๒,๒๓๕,๐๐๐	๒,๐๓๕,๔๕๖	๕๔๔	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ พัฒนาการด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๘๕๐	๑๕๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอดอนจาน(Amazing Don Chan District)	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๕	โครงการส่งเสริมบุญประเพณีของ ตำบลดงพุง	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ พัฒนาด้านการสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๗,๓๐๘,๐๐๐	๖,๘๑๖,๔๐๐	๔๓,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓	-	-	๒,๖๒๘,๐๐๐	๒,๓๔๕,๒๐๐	๓๕,๘๗๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๔๐,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านสังคม

๓.๔ พัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ คณะกรรมการชุมชน ตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	✓	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๒	โครงการจัดระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	✓	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านสังคม

๓.๕ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	วัสดุเครื่องดับเพลิง	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	-	-	๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓	วัสดุจรรยา	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านสังคม

๓.๖ พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนทั่วไปและนักเรียน	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	✓	-	-	๕๐๔,๐๐๐	๓๗๔,๗๐๒	๑๒๙,๒๙๘	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๒	โครงการรณรงค์และ ส่งเสริมการลดขยะมูล ฝอยในครัวเรือน	✓	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๑	โครงการสัมมนาและ ศึกษาดูงานของ บุคลากร ผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วง ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ			
๒	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ องค์การบริหารส่วน ตำบลดงพุง	✓	-	-	๓๖,๖๗๐	๓๖,๖๗๐	๓๐	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงพุงมีมาก แต่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพุงไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ
- ข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จจึงเกิดขึ้นน้อย

ข้อเสนอแนะ

- การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพุง ควรมีการสำรวจข้อมูลและสภาพปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สำหรับนำมาวางแผนโครงการอย่างครอบคลุมและรอบด้านให้ครบ เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และลดการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ
- องค์การบริหารส่วนตำบลดงพุง ควรวางแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการกำหนดงบประมาณแต่ละโครงการต้องคำนึงถึงคุณค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ของประชาชนได้รับ