



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย
สำนักปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.(บ้านหัวคูติน - ดงสยาม) กม. ๐+๐๐๐-๐+๑๗๐ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวคูติน ตำบลดงพญา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๙ | ✓ | - | - | ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๐ | ส่งมอบ ๒ ก.พ. ๖๙ |
| ๒ | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสาธารณะ สายบ้านดงพญาใต้ ม. ๑ ไป วัดป่าดงอุดมพัฒนาราม แบบชุดประกอบในโคมชุดเดียวกัน ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓๐ ชุด | ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๙ | - | - | ✓ | ๐ | ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ | |
| ๓ | โครงการงานซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายเลียบบคลองชลประทานฝั่งขวา กม. ๐+๐๐๐-๒+๐๐๐ หมู่ที่๑๐ บ้านดงเจริญ ตำบลดงพญา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๙ | ✓ | - | - | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๐ | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๔ | โครงการงานซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัด แน่นสายหนองนอ กม.๐+๐๐๐-๑+๑๐๐ หมู่ที่๑๑ บ้านคำหอม ตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | ๔๗๖,๐๐๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | ✓ | - | - | ๔๗๖,๐๐๐.๐๐ | ๐ | |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลดงพุง | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | ✓ | - | - | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | |
| ๒ | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | - | - | ✓ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | |
| ๓ | เครื่องสูบน้ำแบบหยดโซ่มอเตอร์ไฟฟ้า สูบ น้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที | ๕๑,๖๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | - | - | ✓ | ๐ | ๕๑,๖๐๐ | |
| ๔ | เครื่องสูบน้ำแบบหยดโซ่มอเตอร์ไฟฟ้า สูบ น้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที | ๔๘,๕๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | - | ✓ | - | ๑๙,๔๐๐.๐๐ | ๒๙,๑๐๐.๐๐ | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๕ | ตู้ควบคุมไฟฟ้า | ๕,๒๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | ✓ | - | - | ๕,๒๐๐ | ๐ | |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านสังคม

3.1 พัฒนาด้านการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) | ๘๘๒,๑๙๕ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | - | ✓ | - | ๕๔๙,๓๐๔ | ๒๒๘,๑๖๐.๙๙ | |
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา | ๖๓๖,๘๒๕ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | - | ✓ | - | ๕๐๕,๑๓๔ | ๑๓๑,๖๙๑ | |
| ๓ | อุดหนุนโรงเรียน แก้งนางราษฎร์ บำรุง | ๓๐๒,๔๐๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | - | ✓ | - | ๒๑๖๐๐๐ | ๘๖,๔๐๐ | |
| ๔ | อุดหนุนโรงเรียนดงพญาสงเคราะห์ | ๑,๔๒๐,๘๐๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | - | ✓ | - | ๗๑๖,๖๐๐ | ๗๐๔,๒๐๐.๐๐ | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๕ | โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | ✓ | - | - | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านสังคม

3.2 พัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | ✓ | - | - | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | |
| ๒ | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | ✓ | - | - | ๕๓,๘๐๐.๐๐ | ๖๖,๒๐๐.๐๐ | |
| ๓ | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | ✓ | - | - | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | |
| ๔ | โครงการร่วมงานเทศกาลประเพณีบุญคุณ ลาน ของดีเมืองดอนจาน ขนข้าวขึ้นเล่า กินหลามปลาอ่างห้วยแกง | ๖,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | ✓ | - | - | ๖,๐๐๐ | ๐ | |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านสังคม

3.3 พัฒนาด้านการสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๗,๐๙๒,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | - | ✓ | - | ๔,๖๗๐,๗๐๐ | ๑,๘๒๘,๕๐๐ | |
| ๒ | เบี้ยยังชีพความพิการ | ๒,๖๐๑,๖๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | - | ✓ | - | ๑,๕๙๗,๘๐๐ | ๗๙๕,๘๐๐ | |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๑๙๘,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙ | - | ✓ | - | ๙๒,๐๐๐ | ๙๕,๕๐๐.๐๐ | |